

[illegible]

Продовження листа № 4

Електрична частина					
Напруга живлення	L1	L2	L2		
Напруга живлення контуру керування					
230В	115В	24В			
Вимикач навантаження встановлено?	☐ Так	☐ Ні			
Перетин кабелю живлення зовнішнього блоку:			Перетин кабелю живлення резервного нагрівача:		
Автоматичний вимикач зовнішнього блоку:			Автоматичний вимикач резервного нагрівача:		
Електричні під'єднання	☐ ОК	☐ не ОК			
Показники термісторів	☐ ОК	☐ не ОК			
Зовнішній блок					
Висота встановлення над рівнем землі	☐ ОК	☐ не ОК	Довжина фреонопроводу, м.		
Встановлено дренажний піддон	☐ Так	☐ Ні	Довжина фреонопроводу в допустимих межах?	☐ Так	☐ Ні
Встановлено нагрівач дренажного піддону	☐ Так	☐ Ні	Достатня тріщина ізоляції фреонопроводів?	☐ Так	☐ Ні
Чи є перешкоди для циркуляції повітря?	☐ Так	☐ Ні	Зовнішній блок захищено від впливу снігу та вітру?	☐ Так	☐ Ні
Чи є вплив на показники датчика зовнішньої температури?	☐ Так	☐ Ні			
Внутрішній блок					
Коректна робота реле протоку	☐ Так	☐ Ні	Повітря повністю видалено з гідравлічного контуру	☐ Так	☐ Ні
Коректна робота датчика протоку	☐ Так	☐ Ні			
Бак приготування гарячого водопостачання (якщо є)					
Розташування термістора	☐ Так	☐ Ні	Коректна робота 3-х ходового клапану ГВП	☐ Так	☐ Ні
Перевірка під час роботи					
Режим роботи			Компресор		Сторонній шум:
Уставка температури води, °C			Насос	☐ Так	☐ Ні
Зовнішня температура, °C			Споживаний струм, А:	☐ Так	☐ Ні
Тиск всмоктування, бар					
Температура випілення, °C			Компресор 1:		
Температура всмоктування, °C			L1		
Перегрів на всмоктуванні, K			L2		
Тиск нагнітання, бар			L3		
Температура нагнітання, °C			Компресор 2:		
Температура конденсації, °C			L1		
Перегрів на нагнітанні, K			L2		
Температура рідини, °C			L3		
Переохолодження, K			Насос:		
Температура теплоносія на подачі, °C			L1		
Температура теплоносія на обратці, °C			L2		
Дельта, K			L3		
Нагрівач картера:			Резервний нагрівач		
Компресор 1:	☐ ОК	☐ не ОК	L1		
Компресор 2:	☐ ОК	☐ не ОК	L2		
			L3		
Загальні результати перевірки					
Система працює:	☐ добре	☐ погано			
	☐ успішно	☐ неспішно			

Продовження листа № 4

Недоліки та заходи, які слід вжити для їх усунення			
Загальні коментарі:			
Недоліки, що залишилися не виправленими під час введення в експлуатацію:			
Заходи які слід вжити щоб виправити зазначені недоліки			
Присутні під час введення в експлуатацію:			
Прізвище, ім'я:		Компанія:	
Прізвище, ім'я:		Компанія:	
Прізвище, ім'я:		Компанія:	
Технічний спеціаліст від компанії-постачальника:		Технічний спеціаліст від компанії-інсталятора:	